

รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายลักษณะลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ลำดับ	หน่วยงาน	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	การเบิกจ่าย (บาท)			ก่อนนี้ผูกพันแล้วอยู่ระหว่างการเบิกจ่าย (บาท)	ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน (/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุที่ไม่สามารถก่อนนี้ได้)				หมายเหตุ
					งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ		สถานะการดำเนินการ *	สถานะการดำเนินการ	คาดว่าจะก่อนนี้ ๖/ต/ป	ปัญหาอุปสรรค	
					(1)	(2)	(3) = (1) - (2)						
<b>รวมทั้งสิ้น</b>					115,195,000.00	27,686,014.00	87,508,986.00	-					
<b>แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน</b>					5,716,900.00	3,150,000.00	2,566,900.00	-					
<b>ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ</b>					5,716,900.00	3,150,000.00	2,566,900.00	-					
<b>กิจกรรมหลัก การบริหารโลจิสติกส์ในสหกรณ์</b>					5,716,900.00	3,150,000.00	2,566,900.00	-					
1	เชียงใหม่	เงินอุดหนุนสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จำกัด ตำบลไชยสถานอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ในการจัดการรถบรรทุกห้องเย็น 6 ล้อขนาดไม่น้อยกว่า 175 แรงม้า	1	คัน	1,278,900.00		1,278,900.00		5	งานจ้างเหมา อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)	Jan-64		อยู่ระหว่างสหกรณ์จัดทำเอกสารส่งเบิกเงินกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
2	นครปฐม	เงินอุดหนุนสหกรณ์โคเนื้อกำแพงแสน จำกัด ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ในการจัดการรถบรรทุกห้องเย็น 10 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 360 แรงม้า	1	คัน	3,150,000.00	3,150,000.00	-						
3	นครราชสีมา	เงินอุดหนุนสหกรณ์กิจกรรมไร้สารพิษในเขตปฏิรูปที่ดินอำเภอวังน้ำเขียว จำกัด ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ในการจัดการรถบรรทุกห้องเย็น 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า	1	คัน	805,000.00		805,000.00		5	งานจ้างเหมา อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)	Jan-64		อยู่ระหว่างแจ้งสหกรณ์ขอเบิกรับเงินอุดหนุน
4	ยโสธร	เงินอุดหนุนสหกรณ์การเกษตรคำเขื่อนแก้ว จำกัด ตำบลลุมพุกอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ในการจัดการรถบรรทุกห้องเย็น 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 147 แรงม้า	1	คัน	483,000.00		483,000.00		5	งานจ้างเหมา อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)	11-Jan-64		อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเพื่อขอเบิกเงินงบประมาณ
<b>แผนงาน ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม</b>					4,284,300.00	-	4,284,300.00	-					
<b>โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง</b>					511,800.00	-	511,800.00	-					
<b>กิจกรรมหลัก พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง</b>					511,800.00	-	511,800.00	-					
5	เชียงใหม่	เงินอุดหนุนสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงปางอุ๋ง จำกัดตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ในการจัดหาโต๊ะคัตตูดิบ ขนาดกว้าง 9 เมตรยาว 20 เมตร สูง 11 เมตร	6	ชุด	69,600.00		69,600.00		5	งานจ้างเหมา อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)	15-Jan-64		

ลำดับ	หน่วยงาน	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	การเบิกจ่าย (บาท)			ก่อนนี้ผูกพัน แล้วอยู่ ระหว่างการ เบิกจ่าย (บาท)	ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน (/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุที่ไม่สามารถก่อนนี้ได้)				หมายเหตุ
					งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ		สถานะการ ดำเนินการ *	สถานะการดำเนินการ	คาดว่าจะก่อ หนี้ ว/ด/ป	ปัญหาอุปสรรค	
					(1)	(2)	(3) = (1) - (2)						
6	แม่ฮ่องสอน	เงินอุดหนุนสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงแม่สะเรียง จำกัดตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการจัดหาเครื่องสีข้าวกล้องและข้าวขาวกำลังการผลิต 50 - 60 กิโลกรัมต่อชั่วโมง	1	เครื่อง	37,300.00		37,300.00		5	งานจ้างเหมา อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)	Jan-64		
7	แม่ฮ่องสอน	เงินอุดหนุนสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงแม่สะเรียง จำกัดตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการจัดหาเครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์ กำลังการผลิต 300 กิโลกรัมต่อชั่วโมง	1	เครื่อง	21,400.00		21,400.00		5	งานจ้างเหมา อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)	Jan-64		
8	แม่ฮ่องสอน	เงินอุดหนุนสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงบ้านอมพาย จำกัดตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการจัดหาโรงพรวนดิน ขนาด 5.6 แรงม้า	2	คัน	97,300.00		97,300.00		5	งานจ้างเหมา อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)	Jan-64		
9	แม่ฮ่องสอน	เงินอุดหนุนสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงแม่สะเรียง จำกัดตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการจัดหาโรงพรวนดิน ขนาด 5.6 แรงม้า	2	คัน	97,300.00		97,300.00		5	งานจ้างเหมา อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)	Jan-64		
10	แม่ฮ่องสอน	เงินอุดหนุนสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงบ้านอมพาย จำกัดตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการจัดหาเครื่องปั่นไฟเบนซิน ขนาด 22แรงม้า	1	เครื่อง	63,800.00		63,800.00		5	งานจ้างเหมา อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)	Jan-64		
11	แม่ฮ่องสอน	เงินอุดหนุนสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงแม่สะเรียง จำกัดตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการจัดหาเครื่องผสมอาหารสัตว์แนวตั้งกำลังการผลิต 1.28 ตันต่อวัน	1	เครื่อง	21,800.00		21,800.00		5	งานจ้างเหมา อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)	Jan-64		
12	ลำพูน	เงินอุดหนุนสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงพระบาทห้วยต้มจำกัด ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ในการจัดหาเครื่องคัดเกรดลำไย กำลังการผลิต 40,000 กิโลกรัมต่อวัน	2	เครื่อง	103,300.00		103,300.00		3	งานจ้างเหมา อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	Jan-64		จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารจัดซื้อตามระเบียบสหกรณ์
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ					3,772,500.00	-	3,772,500.00	-					
กิจกรรมหลัก พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ					3,772,500.00	-	3,772,500.00	-					

ลำดับ	หน่วยงาน	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	การเบิกจ่าย (บาท)			ก่อนนี้ผูกพัน แล้วอยู่ ระหว่างการ เบิกจ่าย (บาท)	ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน (/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุที่ไม่สามารถก่อนนี้ได้)				หมายเหตุ
					งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ		สถานะการ ดำเนินการ *	สถานะการดำเนินการ	คาดว่าจะก่อ หนี้ ว/ด/ป	ปัญหาอุปสรรค	
					(1)	(2)	(3) = (1) - (2)						
13	ชุมพร	เงินอุดหนุนปรับปรุงอาคารกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดนสันตินิมิตร ตำบลรับร้อ อำเภอกำแพง ท่าแซะ จังหวัดชุมพร	1	แห่ง	102,500.00		102,500.00		5	งานจ้างเหมา อนุมัติผล การจัดซื้อจัดจ้าง (รอลง นามสัญญา)	Jan-64		รอเงินโอนจากกรมฯ สสจ.ชุมพร จะ โอนเงินให้โรงเรียน ตชด. สันตินิมิตร ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป
14	ตรัง	เงินอุดหนุนปรับปรุงอาคารกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชาบำรุง ตำบลปะ เหลียนอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง	1	แห่ง	213,400.00		213,400.00		5	งานจ้างเหมา อนุมัติผล การจัดซื้อจัดจ้าง (รอลง นามสัญญา)	Jan-64		ได้รับจ้างแล้วรออนุมัติงบประมาณ
15	ตาก	เงินอุดหนุนก่อสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดนศึกษาสงเคราะห์2 ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก	1	แห่ง	450,000.00		450,000.00		5	งานจ้างเหมา อนุมัติผล การจัดซื้อจัดจ้าง (รอลง นามสัญญา)	Jan-64		
16	ตาก	เงินอุดหนุนก่อสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์ศูนย์การเรียนรู้ ตำรวจตระเวนชายแดนห้วยสูงตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ ระมาตจังหวัดตาก	1	แห่ง	450,000.00		450,000.00		5	งานจ้างเหมา อนุมัติผล การจัดซื้อจัดจ้าง (รอลง นามสัญญา)	Jan-64		
17	นครศรีธรรมราช	เงินอุดหนุนปรับปรุงอาคารกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยูงงาม ตำบลบางขัน อำเภอ บางขันจังหวัดนครศรีธรรมราช	1	แห่ง	105,000.00		105,000.00		5	งานจ้างเหมา อนุมัติผล การจัดซื้อจัดจ้าง (รอลง นามสัญญา)			กรมฯ ยังไม่ได้แจ้งการโอนเงิน
18	นราธิวาส	เงินอุดหนุนปรับปรุงอาคารกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านละโอ ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส	1	แห่ง	170,000.00		170,000.00		5	งานจ้างเหมา อนุมัติผล การจัดซื้อจัดจ้าง (รอลง นามสัญญา)	Jan-64		ยังไม่ได้รับโอนงบประมาณ
19	พะเยา	เงินอุดหนุนก่อสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนพระ ปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัฒนาปรังวิทยา ตำบลนา ปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยา	1	แห่ง	450,000.00		450,000.00		5	งานจ้างเหมา อนุมัติผล การจัดซื้อจัดจ้าง (รอลง นามสัญญา)	Jan-64		ยังไม่ได้รับงบประมาณ
20	ลำปาง	เงินอุดหนุนก่อสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนเกาะ คาปริยัติศึกษา ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง	1	แห่ง	450,000.00		450,000.00		5	งานจ้างเหมา อนุมัติผล การจัดซื้อจัดจ้าง (รอลง นามสัญญา)	Jan-64		จะก่อนนี้ได้เมื่อได้รับงบประมาณ
21	เลย	เงินอุดหนุนปรับปรุงอาคารกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมราษฎร์บำรุง ตำบลนาดี อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย	1	แห่ง	122,100.00		122,100.00		5	งานจ้างเหมา อนุมัติผล การจัดซื้อจัดจ้าง (รอลง นามสัญญา)	Jan-64		
22	เลย	เงินอุดหนุนปรับปรุงอาคารกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนากบิตตำบลห้วยบ่อซืน อำเภอปากชมจังหวัดเลย	1	แห่ง	102,000.00		102,000.00		5	งานจ้างเหมา อนุมัติผล การจัดซื้อจัดจ้าง (รอลง นามสัญญา)	Jan-64		

ลำดับ	หน่วยงาน	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	การเบิกจ่าย (บาท)			ก่อนนี้ผูกพันแล้วอยู่ระหว่างการเบิกจ่าย (บาท)	ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน (/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุที่ไม่สามารถก่อนนี้ได้)				หมายเหตุ
					งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ		สถานะการดำเนินการ *	สถานะการดำเนินการ	คาดว่าจะก่อนนี้ ๖/ต/ป	ปัญหาอุปสรรค	
					(1)	(2)	(3) = (1) - (2)						
23	ศรีสะเกษ	เงินอุดหนุนก่อสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนควนใหญ่วิทยา ตำบลควนใหญ่ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ	1	แห่ง	450,000.00		450,000.00		0	ยังไม่ได้ดำเนินการ			โรงเรียนขอคืนงบประมาณเนื่องจากไม่มีพื้นที่เพียงพอสำหรับก่อสร้าง
24	สตูล	เงินอุดหนุนปรับปรุงอาคารกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนยูงทองรัฐประชาสรรค์ ตำบลควนกาหลง อำเภอกวนกาหลง จังหวัดสตูล	1	แห่ง	257,500.00		257,500.00		5	งานจ้างเหมา อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)	Jan-64		สามารถดำเนินการก่อนนี้ผูกพันได้ทันทีกรณีได้รับโอนงบประมาณ
25	สุราษฎร์ธานี	เงินอุดหนุนก่อสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยางโพรงตำบลปากหมาก อำเภอไชยาจังหวัดสุราษฎร์ธานี	1	แห่ง	450,000.00		450,000.00		5	งานจ้างเหมา อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)	Jan-64		ยังไม่ได้รับงบประมาณ
<b>แผนงาน บูรณาการพัฒนาระบบส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก</b>					<b>105,193,800.00</b>	<b>24,536,014.00</b>	<b>80,657,786.00</b>	<b>-</b>					
<b>โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน</b>					<b>86,704,600.00</b>	<b>24,536,014.00</b>	<b>62,168,586.00</b>	<b>-</b>					
<b>กิจกรรมหลัก เพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจรวบรวม จัดเก็บ และแปรรูปผลผลิตการเกษตรในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร</b>					<b>86,704,600.00</b>	<b>24,536,014.00</b>	<b>62,168,586.00</b>	<b>-</b>					
26	สสพ. 2	เงินอุดหนุนชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ในการจัดหารถบรรทุก 6 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า	1	คัน	952,000.00	-	952,000.00		5	งานจ้างเหมา อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)	Jan-64		เป็นการจัดซื้อจัดจ้างโดยชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นผู้ดำเนินการเอง โดยชุมนุมชำระราคา ร้อยละ 30 กรมส่งเสริมสหกรณ์ อุดหนุน ร้อยละ 70
27	กำแพงเพชร	เงินอุดหนุนสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.กำแพงเพชร จำกัด ตำบลมหาชัยอำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ในการก่อสร้างโกดังขนาดไม่น้อยกว่า 2,065 ตารางเมตร	1	แห่ง	9,452,800.00		9,452,800.00		5	งานจ้างเหมา อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)	Jan-64		ยื่นขอประกวดราคาในวันที่ 22 ธ.ค.63 (อยู่ระหว่างการเปิดซองประกวดราคา) ได้ผู้รับจ้างแล้ว
28	จันทบุรี	เงินอุดหนุนสหกรณ์โคนมสอยดาวจำกัด ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ในการจัดหาเครื่องบรรจุถุงนมชนิด 3 หัวขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 ถู 200CC/ ชั่วโมง	1	ชุด	1,752,600.00		1,752,600.00		5	งานจ้างเหมา อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)	Jan-64		อยู่ระหว่างแจ้งสหกรณ์ให้เบิกเงินอุดหนุน
29	จันทบุรี	เงินอุดหนุนสหกรณ์โคนมสอยดาวจำกัด ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ในการจัดหาถโพล์คลิฟท์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3 ตัน	1	คัน	434,000.00		434,000.00		5	งานจ้างเหมา อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)	Jan-64		อยู่ระหว่างแจ้งสหกรณ์ให้เบิกเงินอุดหนุน

ลำดับ	หน่วยงาน	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	การเบิกจ่าย (บาท)			ก่อนนี้ผูกพัน แล้วอยู่ ระหว่างการ เบิกจ่าย (บาท)	ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน (/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุที่ไม่สามารถก่อนนี้ได้)				หมายเหตุ
					งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ		สถานะการ ดำเนินการ *	สถานะการดำเนินการ	คาดว่าจะก่อ หนี้ ว/ด/ป	ปัญหาอุปสรรค	
					(1)	(2)	(3) = (1) - (2)						
30	จันทบุรี	เงินอุดหนุนสหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด ตำบลมะขามอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ในการก่อสร้างโรงเรือนปลูกผักปลอดสารพิษ ขนาดไม่น้อยกว่า 72 ตารางเมตร	20	หลัง	896,000.00		896,000.00		5	งานจ้างเหมา อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)	Jan-64		แจ้งกรมฯ ขอเบิกเงินอุดหนุน
31	เชียงราย	เงินอุดหนุนสหกรณ์การเกษตรป่าแดด จำกัด ตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ในการจัดหารถโฟล์คคลิฟท์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3 คัน	1	คัน	434,000.00	430,500.00	3,500.00						
32	เชียงใหม่	เงินอุดหนุนสหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ ในการจัดหาเครื่องคว่ำกาแฟ ขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลกรัม	1	เครื่อง	1,711,500.00		1,711,500.00		0	ยังไม่ได้ดำเนินการ			สหกรณ์ฯ แจ้งขอเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะ Spec ตามหนังสือที่ ชม 0010/30388 ลว 28 ก.ย.63 อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติปรับเปลี่ยนคุณลักษณะ Spec จากกรมฯ
33	เชียงใหม่	เงินอุดหนุนสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด ตำบลลูหว้า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ในการก่อสร้างไซโล ขนาดไม่น้อยกว่า 500 คัน	1	หลัง	6,720,700.00		6,720,700.00		0	ยังไม่ได้ดำเนินการ			ยกเลิกรายการ สหกรณ์ฯ แจ้งไม่ขอรับการสนับสนุนแล้ว ตามหนังสือ ชม 0010/30516 ลว 28 ก.ย.63
34	เชียงใหม่	เงินอุดหนุนสหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ ในการจัดหาเครื่องกะเทาะเปลือกผลสดกาแฟเซอร์รี่ ขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลกรัม/ชั่วโมง	1	เครื่อง	239,600.00	239,600.00	-						
35	ตรัง	เงินอุดหนุนสหกรณ์การเกษตรนาโยง จำกัด ตำบลนาโยงเหนืออำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ในการจัดหาจอบหมุนสำหรับดินแห้ง	1	ชุด	48,300.00		48,300.00		5	งานจ้างเหมา อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)	Jan-64		
36	ตรัง	เงินอุดหนุนสหกรณ์การเกษตรปะเหลียน จำกัด ตำบลบ้านนาอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ในการจัดหาเครื่องอบแห้ง	1	เครื่อง	1,050,000.00		1,050,000.00		3	งานจ้างเหมา อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา/ประกาศ	Jan-64		
37	ตรัง	เงินอุดหนุนสหกรณ์การเกษตรทุ่งยาว จำกัด ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ในการก่อสร้างอาคารรวบรวมผลผลิตขนาดไม่น้อยกว่า 504 ตารางเมตร	1	แห่ง	1,400,000.00		1,400,000.00		5	งานจ้างเหมา อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)	Jan-64		

ลำดับ	หน่วยงาน	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	การเบิกจ่าย (บาท)			ก่อนหักผู้พัน แล้วอยู่ ระหว่างการ เบิกจ่าย (บาท)	ยังไม่ได้ก่อนหักผู้พัน (/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุที่ไม่สามารถก่อนหักได้)				หมายเหตุ
					งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ		สถานะการ ดำเนินการ *	สถานะการดำเนินการ	คาดว่าจะก่อ หนี้ ว/ต/ป	ปัญหาอุปสรรค	
					(1)	(2)	(3) = (1) - (2)						
38	ต้ง	เงินอุดหนุนสหกรณ์การเกษตรปะเหลียน จำกัด ตำบลบ้านนาอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ในการก่อสร้างอาคารรวบรวมและแปรรูปพริกไทย ขนาดไม่น้อยกว่า 476 ตารางเมตร	1	แห่ง	1,280,000.00		1,280,000.00		3	งานจ้างเหมา อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	Jan-64		
39	ต้ง	เงินอุดหนุนสหกรณ์การเกษตรนาโยง จำกัด ตำบลนาโยงเหนืออำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ในการจัดหาเครื่องอัดฟาง	1	ชุด	276,500.00		276,500.00		5	งานจ้างเหมา อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)	Jan-64		
40	ต้ง	เงินอุดหนุนสหกรณ์การเกษตรปะเหลียน จำกัด ตำบลบ้านนาอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ในการจัดหาห้องเย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 2.4x3.6x2.4 เมตร	1	ห้อง	560,000.00		560,000.00		3	งานจ้างเหมา อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	Jan-64		
41	ต้ง	เงินอุดหนุนสหกรณ์กองทุนสวนยางหนองคล้า จำกัด ตำบลเขวี่เศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรังในการจัดหาตะกวงพร้อมแผ่นเสียบ ขนาดไม่น้อยกว่า60x132x40 เซนติเมตร	40	ชุด	308,000.00		308,000.00		0	ยังไม่ได้ดำเนินการ			สยก.หนองคล้า จำกัด ไม่ขอรับเงินการสนับสนุน เพราะทางสหกรณ์ได้รับเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนายางตามมาตรา 49 (3) ปี 2563 จากการยางแห่งประเทศไทย สาขาสิเการายการที่ได้รับเป็นตะกวง จำนวน 30 ชุด เป็นเงินจำนวน 330,000 บาท ดังนั้น สหกรณ์ฯ จึงมีครุภัณฑ์เพียงพอต่อธุรกิจแปรรูปยางแผ่นรมควัน (จ.ตรังแจ้งว่าได้ส่งรายงาน
42	ต้ง	เงินอุดหนุนสหกรณ์การเกษตรนาโยง จำกัด ตำบลนาโยงเหนืออำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ในการจัดหารถแทรกเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 แรงม้า	1	คัน	475,600.00		475,600.00		5	งานจ้างเหมา อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)	Jan-64		
43	นครปฐม	เงินอุดหนุนสหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จำกัด ตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ในการจัดหาห้องเย็นโมบาย Dryaged beef ขนาดไม่น้อยกว่า 2.4x3.6x2.5 เมตร	1	ชุด	630,000.00	609,686.00	20,314.00						

ลำดับ	หน่วยงาน	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	การเบิกจ่าย (บาท)			ก่อนหักผู้พัน แล้วอยู่ ระหว่างการ เบิกจ่าย (บาท)	ยังไม่ได้หักผู้พัน (/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุที่ไม่สามารถหักผู้พันได้)				หมายเหตุ
					งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ		สถานะการ ดำเนินการ *	สถานะการดำเนินการ	คาดว่าจะก่อ หนี้ ว/ด/ป	ปัญหาอุปสรรค	
					(1)	(2)	(3) = (1) - (2)						
44	นครราชสีมา	เงินอุดหนุนสหกรณ์โคนมเสิงสางจำกัด ตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ในการจัดหาเครื่องตรวจวิเคราะห์น้ำนมดิบ ขนาดไม่น้อยกว่า 90 ตัวอย่าง/ชั่วโมง	1	เครื่อง	69,600.00		69,600.00		1	งานจ้างเหมา อยู่ระหว่างการสำรวจ ออกแบบ/กำหนดคุณลักษณะ SPEC			สหกรณ์โคนมเสิงสาง มีมติที่ประชุมคณะกรรมการขอแก้ไขคุณลักษณะครุภัณฑ์เนื่องจากกระปวยละเยียดคลาดเคลื่อน รายการเครื่องตรวจวิเคราะห์น้ำนมดิบ เดิมขนาดไม่น้อยกว่า 90 ตัวอย่าง/ชั่วโมง แก้ไขเป็นขนาดไม่น้อยกว่า 60 ตัวอย่าง/ชั่วโมง เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณและความต้องการที่แท้จริงของสหกรณ์
45	นครราชสีมา	เงินอุดหนุนสหกรณ์การเกษตรปึกธงชัย จำกัด ตำบลจิ้ว อำเภอปึกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ในการจัดหาเครื่องปั่นไฟฟ้าสำรองขนาดไม่น้อยกว่า 200 KVA	1	เครื่อง	749,000.00		749,000.00		5	งานจ้างเหมา อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)	Jan-64		อยู่ระหว่างแจ้งสหกรณ์ขอเบิกกับเงินอุดหนุน
46	นครราชสีมา	เงินอุดหนุนสหกรณ์โคนมชุมพวงจำกัด ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ในการจัดหารถขนส่งน้ำนมดิบพร้อมติดตั้งแท้งค์ ขนาดไม่น้อยกว่า 15ตัน	1	คัน	2,121,200.00		2,121,200.00		5	งานจ้างเหมา อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)	Jan-64		อยู่ระหว่างแจ้งสหกรณ์ขอเบิกกับเงินอุดหนุน
47	นครราชสีมา	เงินอุดหนุนสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค สูงเนิน จำกัด ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมา ในการจัดหารถขนส่งน้ำนมดิบพร้อมติดตั้งแท้งค์ ขนาดไม่น้อยกว่า 15 ตัน	1	คัน	2,121,200.00		2,121,200.00		3	งานจ้างเหมา อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	Feb-64	ยกเลิกประกาศประกวดราคา และประกาศใหม่ครั้งที่ 2 เพราะไม่มีผู้มายื่นประกวดราคา	
48	นครราชสีมา	เงินอุดหนุนสหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด ตำบลโนนเมืองอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมาในการจัดหารถดั้ม 6 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 210 แรงม้า	2	คัน	2,378,600.00		2,378,600.00		5	งานจ้างเหมา อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)	Jan-64		อยู่ระหว่างแจ้งสหกรณ์ขอเบิกกับเงินอุดหนุน
49	นครราชสีมา	เงินอุดหนุนสหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด ตำบลโนนเมืองอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมาในการจัดหาเครื่องตัดข้าว ขนาดไม่น้อยกว่า 3 - 5 ตัน/ชั่วโมง	1	เครื่อง	700,300.00		700,300.00		5	งานจ้างเหมา อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)	Jan-64		อยู่ระหว่างแจ้งสหกรณ์ขอเบิกกับเงินอุดหนุน
50	นครราชสีมา	เงินอุดหนุนสหกรณ์โคนมเสิงสางจำกัด ตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ในการจัดหาเครื่องตรวจไขมันติกเซลล์ขนาดไม่น้อยกว่า 60 ตัวอย่าง/ชั่วโมง	1	เครื่อง	133,000.00		133,000.00		5	งานจ้างเหมา อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)	Jan-64		อยู่ระหว่างจัดส่งผลประกาศผู้ชนะการประกวดราคาให้กรมส่งเสริมสหกรณ์

ลำดับ	หน่วยงาน	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	การเบิกจ่าย (บาท)			ก่อนนี้ผูกพัน แล้วอยู่ ระหว่างการ เบิกจ่าย (บาท)	ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน (/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุที่ไม่สามารถก่อนนี้ได้)				หมายเหตุ
					งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ		สถานะการ ดำเนินการ *	สถานะการดำเนินการ	คาดว่าจะก่อ หนี้ ว/ด/ป	ปัญหาอุปสรรค	
					(1)	(2)	(3) = (1) - (2)						
51	นครราชสีมา	เงินอุดหนุนสหกรณ์โคนมเสิงสางจำกัด ตำบลกุดโง้ง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ในการจัดหาถังเก็บน้ำนมดิบ ขนาดไม่น้อยกว่า 10,000 ลิตร	1	ถัง	374,500.00		374,500.00		5	งานจ้างเหมา อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)	Jan-64		อยู่ระหว่างจัดส่งผลประกาศผู้ชนะการประกวดราคาให้กรมส่งเสริมสหกรณ์
52	นครราชสีมา	เงินอุดหนุนสหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด จำกัด ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ในการจัดหาเครื่องสับมันสำปะหลัง ขนาดไม่น้อยกว่า 70 ตัน/ชั่วโมง	1	เครื่อง	389,400.00		389,400.00		5	งานจ้างเหมา อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)	Jan-64		อยู่ระหว่างแจ้งสหกรณ์ขอเบิกรับเงินอุดหนุน
53	นครราชสีมา	เงินอุดหนุนสหกรณ์การเกษตรปึกธงชัย จำกัด ตำบลจิว อำเภอปึกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ในการจัดหาหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 250 KVA	1	เครื่อง	666,600.00		666,600.00		5	งานจ้างเหมา อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)	Jan-64		อยู่ระหว่างแจ้งสหกรณ์ขอเบิกรับเงินอุดหนุน
54	นครราชสีมา	เงินอุดหนุนสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ก สูงเนิน จำกัด ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมา ในการจัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 80 KVA	1	เครื่อง	486,800.00		486,800.00		3	งานจ้างเหมา อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	Feb-64	ยกเลิกประกาศประกวดราคา และประกาศใหม่ครั้งที่ 2 เพราะไม่มีผู้มายื่นประกวดราคา	
55	นครราชสีมา	เงินอุดหนุนสหกรณ์การเกษตรปึกธงชัย จำกัด ตำบลจิว อำเภอปึกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ในการจัดหาถัง CIP กรด-ด่าง ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร	3	ถัง	1,078,500.00		1,078,500.00		5	งานจ้างเหมา อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)	Jan-64		อยู่ระหว่างแจ้งสหกรณ์ขอเบิกรับเงินอุดหนุน
56	นครราชสีมา	เงินอุดหนุนสหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด จำกัด ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ในการจัดหาเครื่องสีข้าวโตน ขนาดไม่น้อยกว่า 210 แรงม้า	1	เครื่อง	546,700.00		546,700.00		5	งานจ้างเหมา อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)	Jan-64		อยู่ระหว่างแจ้งสหกรณ์ขอเบิกรับเงินอุดหนุน
57	บุรีรัมย์	เงินอุดหนุนสหกรณ์กองทุนสวนยางนิคมบ้านกรวด จำกัด ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ ในการก่อสร้างลานตาก ขนาดไม่น้อยกว่า 271 ตารางเมตร	1	แห่ง	104,300.00	99,400.00	4,900.00						
58	บุรีรัมย์	เงินอุดหนุนสหกรณ์กองทุนสวนยางละหานทราย จำกัด ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทรายจังหวัดบุรีรัมย์ ในการจัดหาเครื่องจักรรีดยางครบขนาดลูกรีดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว ขนาดไม่น้อยกว่า 50 แรงม้า	2	เครื่อง	910,000.00	777,350.00	132,650.00						
59	บุรีรัมย์	เงินอุดหนุนกลุ่มเกษตรกรทำนาปะเคียบ ตำบลปะเคียบ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ในการจัดหารถไถลู่คลิฟท์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3 ตัน	1	คัน	434,000.00	427,700.00	6,300.00						



ลำดับ	หน่วยงาน	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	การเบิกจ่าย (บาท)			ก่อนหักผู้พัน แล้วอยู่ ระหว่างการ เบิกจ่าย (บาท)	ยังไม่ได้หักผู้พัน (/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุที่ไม่สามารถหักผู้พันได้)				หมายเหตุ
					งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ		สถานะการ ดำเนินการ *	สถานะการดำเนินการ	คาดว่าจะก่อ หนี้ ว/ด/ป	ปัญหาอุปสรรค	
					(1)	(2)	(3) = (1) - (2)						
60	บุรีรัมย์	เงินอุดหนุนสหกรณ์กองทุนสวนยางนิคมบ้านกรวด จำกัด ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ ในการจัดหาเครื่องจักรรีดยางครปขนาดลูกรีดไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว ขนาดไม่น้อยกว่า 110 แรงม้า	1	เครื่อง	469,000.00	425,250.00	43,750.00						
61	บุรีรัมย์	เงินอุดหนุนสหกรณ์การเกษตรนาโพธิ์ จำกัด ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในการก่อสร้างลานตาก ขนาดไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร	1	แห่ง	672,000.00	668,300.00	3,700.00						
62	บุรีรัมย์	เงินอุดหนุนสหกรณ์การเกษตรนาโพธิ์ จำกัด ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในการก่อสร้างโกดัง ขนาดไม่น้อยกว่า 476 ตารางเมตร	1	แห่ง	3,150,000.00	3,122,000.00	28,000.00						
63	บุรีรัมย์	เงินอุดหนุนชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จำกัด ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ ในการก่อสร้างลานตาก ขนาดไม่น้อยกว่า 1,400 ตารางเมตร	1	แห่ง	573,300.00	565,600.00	7,700.00						
64	บุรีรัมย์	เงินอุดหนุนสหกรณ์การเกษตรปะคำ จำกัด ตำบลปะคำ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ในการจัดหารถโฟล์คลิฟท์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2.5ตัน	1	คัน	434,000.00	434,000.00	-						
65	บุรีรัมย์	เงินอุดหนุนสหกรณ์กองทุนสวนยางนิคมบ้านกรวด จำกัด ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ ในการจัดหาเครื่องจักรรีดยางครปขนาดลูกรีดไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว ขนาดไม่น้อยกว่า 50 แรงม้า	1	เครื่อง	434,000.00	411,250.00	22,750.00						
66	บุรีรัมย์	เงินอุดหนุนสหกรณ์พัฒนาประชากรและชุมชนลำไทรโยง จำกัด ตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ในการจัดหาเครื่องเกี่ยวข้าว ขนาดไม่น้อยกว่า 260 แรงม้า	1	คัน	875,000.00		875,000.00		0	ยังไม่ได้ดำเนินการ		สหกรณ์ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามรายการที่ได้รับอนุมัติ เนื่องจากขนาดแรงม้าและจำนวนเงินไม่สัมพันธ์กัน	อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงรายการการกับกรมส่งเสริมสหกรณ์
67	พะเยา	เงินอุดหนุนสหกรณ์การเกษตรจุนจำกัด ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ในการจัดหาเครื่องคัดแยกสี ขนาดไม่น้อยกว่า 6 ตัน/ชั่วโมง	1	เครื่อง	1,941,000.00		1,941,000.00						สหกรณ์ไม่ขอรับเงินอุดหนุน ปี 64 จ.พะเยา ได้ส่งหนังสือขอยกเลิกการขอรับการสนับสนุนมายังกรมฯ แล้วตามหนังสือที่ พย 0010/16514 ลว 16 ต.ค. 63

ลำดับ	หน่วยงาน	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	การเบิกจ่าย (บาท)			ก่อนนี้ผูกพันแล้วอยู่ระหว่างการเบิกจ่าย (บาท)	ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน (/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุที่ไม่สามารถก่อนนี้ได้)				หมายเหตุ
					งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ		สถานะการดำเนินการ *	สถานะการดำเนินการ	คาดว่าจะก่อนนี้ ว/ด/ป	ปัญหาอุปสรรค	
					(1)	(2)	(3) = (1) - (2)						
68	พัทลุง	เงินอุดหนุนสหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์พัทลุง จำกัด ตำบลพนมวังก์อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ในการจัดหารถบรรทุกพร้อมลิฟท์และคอกสแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า 6 ล้อ	1	คัน	1,330,000.00		1,330,000.00		5	งานจ้างเหมา อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)	Jan-64		
69	พัทลุง	เงินอุดหนุนสหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์พัทลุง จำกัด ตำบลพนมวังก์อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ในการจัดหารถบรรทุก 4 ล้อ พร้อมติดตั้งห้องเย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 1 คัน	1	คัน	616,000.00		616,000.00		5	งานจ้างเหมา อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)	Jan-64		
70	เพชรบุรี	เงินอุดหนุนสหกรณ์โคนมชะอำ-ห้วยทราย จำกัด ตำบลชะอำอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ในการจัดหาเครื่องตรวจคุณภาพน้ำนมดิบ ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ตัวอย่าง/นาที่	1	ชุด	1,408,100.00	1,402,128.00	5,972.00						
71	เพชรบุรี	เงินอุดหนุนสหกรณ์การเกษตรเขาย้อย จำกัด ตำบลสระพัง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ในการก่อสร้างโกดัง ขนาดไม่น้อยกว่า 648 ตารางเมตร	1	แห่ง	1,814,400.00		1,814,400.00		2	งานจ้างเหมา อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูปรายการ/TOR แล้วเสร็จ/กำหนดราคากลาง	Jan-64		แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแต่ละชุด แบบแปลนโกดังเรียบร้อยแล้ว กำหนดราคากลาง และประกาศหาผู้รับจ้าง
72	เพชรบุรี	เงินอุดหนุนสหกรณ์การเกษตรเขาย้อย จำกัด ตำบลสระพัง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ในการจัดหาเครื่องวัดความชื้นข้าวเปลือก ขนาดไม่น้อยกว่า CD80/20 องศา	1	เครื่อง	14,700.00	14,700.00	-						
73	เพชรบุรี	เงินอุดหนุนสหกรณ์การเกษตรเขาย้อย จำกัด ตำบลสระพัง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ในการจัดหาเครื่องซีลรีดถุงระบบลำเลียงแนวตั้ง	1	เครื่อง	59,500.00	59,500.00	-						
74	ภูเก็ต	เงินอุดหนุนกลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอง ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ในการจัดหาพาเลทเหล็กวางยางแผ่น ขนาดไม่น้อยกว่า 120X150X0.15 เซนติเมตร	100	ชุด	294,000.00		294,000.00		4	งานจ้างเหมา อยู่ระหว่างเปิดซอง/ e-Auction, e-bidding	Jan-64		อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารเพื่อขออนุมัติเงินอุดหนุนของกรมฯ
75	ร้อยเอ็ด	เงินอุดหนุนสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ในการก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงงาน	1	แห่ง	5,097,800.00	5,068,000.00	29,800.00						

ลำดับ	หน่วยงาน	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	การเบิกจ่าย (บาท)			ก่อนนี้ผูกพัน แล้วอยู่ ระหว่างการ เบิกจ่าย (บาท)	ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน (/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุที่ไม่สามารถก่อนนี้ได้)				หมายเหตุ
					งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ		สถานะการ ดำเนินการ *	สถานะการดำเนินการ	คาดว่าจะก่อ หนี้ ว/ด/ป	ปัญหาอุปสรรค	
					(1)	(2)	(3) = (1) - (2)						
76	ลพบุรี	เงินอุดหนุนสหกรณ์โคนม-เดนมาร์ก พัฒนานิคม จำกัด ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรี ในการจัดหาถังเก็บน้ำนมดิบสแตนเลสพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งใช้งาน ขนาดไม่น้อยกว่า15,000 ลิตร	2	ถัง	1,041,100.00		1,041,100.00		5	งานจ้างเหมา อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)	Jan-64	ขอแก้ไขชื่อสหกรณ์	
77	สตูล	เงินอุดหนุนสหกรณ์การเกษตรควนกาหลง จำกัด ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูล ในการจัดหารถโพลีคลิฟท์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3 คัน	1	คัน	434,000.00	430,950.00	3,050.00						
78	สุพรรณบุรี	เงินอุดหนุนสหกรณ์การเกษตรเมืองสุพรรณบุรี จำกัด ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรี ในการก่อสร้างเครื่องบรรจุผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ ขนาดไม่น้อยกว่า 7,000ถุง/ชั่วโมง	1	ชุด	2,609,100.00	2,609,100.00	-						
79	สุรินทร์	เงินอุดหนุนสหกรณ์การเกษตรลำดวน จำกัด ตำบลลำดวนอำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ ในการก่อสร้างโรงสีข้าว ขนาดไม่น้อยกว่า 24 ตัน/วัน	1	แห่ง	7,000,000.00		7,000,000.00						ขอยกเลิกการขอรับการอุดหนุน
80	สุรินทร์	เงินอุดหนุนสหกรณ์การเกษตรสำโรงทาบ จำกัด ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ในการก่อสร้างโรงสีข้าวขนาดไม่น้อยกว่า 24 ตัน/วัน	1	แห่ง	7,000,000.00	6,741,000.00	259,000.00						
81	อุดรดิตถ์	เงินอุดหนุนสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนโพ จำกัด ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพิชัย จังหวัดอุดรดิตถ์ ในการจัดหาเครื่องสีข้าวและคัดข้าวขนาดไม่น้อยกว่า 10 แร่งม้า	1	เครื่อง	161,000.00		161,000.00		5	งานจ้างเหมา อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)	Jan-64		
82	อุดรดิตถ์	เงินอุดหนุนสหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุดรดิตถ์ ในการก่อสร้างอาคารรวบรวมผลผลิต ขนาดไม่น้อยกว่า2,100 ตารางเมตร	1	แห่ง	7,391,300.00		7,391,300.00		3	งานจ้างเหมา อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง		สหกรณ์ยกเลิกการประกวดราคาวันที่ 25 พ.ย.63 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงแปลน อยู่ระหว่างรออนุมัติแบบแปลนจากกรมฯ	
โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร					18,489,200.00	-	18,489,200.00	-					
กิจกรรมหลัก พัฒนากลไกการตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร					18,489,200.00	-	18,489,200.00	-					

ลำดับ	หน่วยงาน	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	การเบิกจ่าย (บาท)			ก่อนนี้ผูกพันแล้วอยู่ระหว่างการเบิกจ่าย (บาท)	ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน (/อยู่ในกระบวนการใด/สาเหตุที่ไม่สามารถก่อนนี้ได้)				หมายเหตุ
					งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ		สถานะการดำเนินการ *	สถานะการดำเนินการ	คาดว่าจะก่อนนี้ ว/ด/ป	ปัญหาอุปสรรค	
					(1)	(2)	(3) = (1) - (2)						
83	เชียงใหม่	เงินอุดหนุนสหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ฝาง จำกัด ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ในการก่อสร้างตลาดสินค้าเกษตร ขนาดไม่น้อยกว่า 2,680 ตารางเมตร	1	แห่ง	9,809,200.00		9,809,200.00		5	งานจ้างเหมา อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)	Jan-64		ได้ผู้ชนะแล้ว รอการโอนเงินจากกรมฯ
84	สตูล	เงินอุดหนุนสหกรณ์การเกษตรควนโดน จำกัด ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ในการก่อสร้างตลาดสินค้าเกษตรขนาดไม่น้อยกว่า 1,020 ตารางเมตร	1	แห่ง	8,680,000.00		8,680,000.00		5	งานจ้างเหมา อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)	Jan-64		สามารถดำเนินการก่อนนี้ผูกพันได้ทันทีกรณีได้รับโอนงบประมาณ

\* สถานะการดำเนินการ ให้ระบุหมายเลข

0 = ยังไม่ได้ดำเนินการ

1 = งานจ้างเหมา อยู่ระหว่างการสำรวจออกแบบ/กำหนดคุณลักษณะ SPEC

2 = งานจ้างเหมา อยู่ระหว่างจัดทำแบบสรุปรายการ/TOR แล้วเสร็จ/กำหนดราคากลาง

3 = งานจ้างเหมา อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

4 = งานจ้างเหมา อยู่ระหว่างเปิดซอง/e-Auction, e-bidding

5 = งานจ้างเหมา อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)

6 = ดำเนินการเอง

7 = รายการโอนเปลี่ยนแปลงจากเงินเหลือจ่าย